

Представитель собственников МКД

Маринцева В.А. (*МФ*)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Арх-Строй Союз"



Бугер В.В.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
по содержанию и ремонту общего имущества в 2019 году
многоквартирного дома по адресу: ул.калинина, д.10

№ п/п	Наименование объем работ	Дата проведения работ по месяцам												Отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Работы, предусмотренные перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (приложение к договору управления)	ежемесячно в соответствии с приложением к договору управления												выполнено
	В том числе:													
2	Придомовая территория													выполнено
2.1	Посадка однолетних цветов						V							выполнено
2.2	Покраска бортового камня					V								выполнено
2.3	Разметка парковочных мест					V								выполнено
2.4	Установка "лежащих полицейских"									V				Не выполнено *
2.5	Замена сиденья на качелях (сиденье с спинкой)						V							выполнено
2.6	Покраска газонного ограждения						V							выполнено
2.7	Покраска урн					V								выполнено
2.8	Расширение контейнерной площадки для установки дополнительного контейнера РСО									V				Не выполнено *
2.9	Посадка кустарников, взамен погибших					V								выполнено
3	Текущий ремонт жилого фонда													
3.1	Локальный малярно-восстановительный ремонт МОП (объем и места проведения работ будут определены по результату весеннего осмотра)									V				выполнено
3.2	Ремонт лифтового холла на 1 этаже									V				выполнено
4	Текущий ремонт инженерного оборудования													
4.1	Установка виброставок Ду50 на трубопроводах до и после станции повысительных насосов водоснабжения	V												выполнено
4.2	Установка виброамортизаторов на станции повысительных насосов водоснабжения	V												выполнено
5	Выполненные работы, не предусмотренные планом													
5.1	Установка и подключение светодиодной ленты для растений					V								выполнено
5.2	Перемотка всех резьбовых соединений с прочисткой фильтров в тепловых узлах на каждом этаже			V	V									выполнено
5.3	Установка дополнительного контактора для автоматического включения аварийного освещения внеквартирных холлов при отключении автомата освещения ОДН			V										выполнено
5.4	Ревизия пожарных шкафов, доукомплектование	V												выполнено
5.5	Установка дополнительной песочницы на детской площадке					V								выполнено
5.6	Восстановление отмостки по периметру дома									V				выполнено
5.7	Облицовка плиткой лифтовой холл 1 этаж											V		выполнено

* Невыполнение связано с необходимостью проведения дополнительных работ (п.5), не предусмотренных планом. Выполнение перенесено на 2020 год.