

Представитель собственников МКД

Арменьян А.В.
Собственник кв. № 330
кв. № 13

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Арх-Строй Союз"

Бугер В.В.

Отчет о выполненных работ
 по содержанию и ремонту общего имущества в 2020 году
 многоквартирного дома по адресу: ул. Шестая д.13

№ п/п	Наименование объем работ	подъе зд	Дата проведения работ по месяцам												Отметка о выполнении	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Работы, предусмотренные перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества		ежемесячно в соответствии с приложением №2 к договору управления												Выполнено	
2	Придомовая территория	1-5														Выполнено
2.1	Восстановление газонного покрытия (40 м2) Завоз грунта	1-5					V	V								Выполнено
2.2	Покраска бордюров	1-5				V	V									Выполнено
2.3	Устройство клумбы	1-5				V	V									Не выполнено
2.4	Посадка новых кустарников	1-5					V	V								Выполнено
2.5	Посадка однолетних цветов	1-5				V	V									Не выполнено
2.6	Установка спортивной площадки	1-5								V						Выполнено
2.7	Ремонт межпанельных швов (по заявкам)	1-5								V						Не выполнено
2.8	Установка библиотеки	1-5								V	V					Не выполнено
2.9	Замена кровли входных групп подвала	1-5									V	V				Выполнено
2.9.1	Молярно-восстановительные работы	2-5									V	V				Выполнено
3	Содержание лифтов	1-5	В соответствии с план-графиком тех. обслуживания лифтов на 2020 год												Выполнено	
4	Текущий ремонт жилого фонда	1-5														Выполнено
4.1	Восстановительный ремонт подъезда (ремонт дверей, замена уплотнений, замена ручек и доводчиков, ремонт тех.шкафов в квартирных холлах, ремонт плитки). Локальный малярно-восстановительный ремонт подъезда	1-5			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Выполнено
4.2	Восстановление фасада входной группы	1-5							V							Выполнено
5	Техническое обслуживание инженерного оборудования									V						Выполнено
5.1	Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления								V							Выполнено
5.2	Промывка и опрессовка ИТП							V								Выполнено
5.3	Промывка трубопроводов водоснабжения							V								Выполнено
5.4	Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения				V											Выполнено
5.5	Замена трехходовых кранов и манометров				V											Выполнено

*Невыполнение связано с необходимостью проведения дополнительной работ (п.5), не предусмотренных планом. Выполнение перенесено на 2021 год.