

Представитель собственников МКД

Григорьев А.И. *Ягодкина О.И.*

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Арх-Строй Союз"



Бугер В.В.

**Отчет о выполненных работ
по содержанию и ремонту общего имущества в 2020 году
многоквартирного дома по адресу: ул. Шестая д.15**

№ п/п	Наименование объем работ	подъезд д	Дата проведения работ по месяцам												Отметка о выполнении
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Работы, предусмотренные перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества		ежемесячно в соответствии с приложением №2 к договору управления												Выполнено
2	Придомовая территория	1-7													Выполнено
2.1	Восстановление газонного покрытия (150 м2) Завоз грунта	1-7				V	V								Выполнено
2.2	Покраска бордюров	1-7				V	V								Выполнено
2.3	Устройство клумбы	1-7				V									Выполнено
2.4	Ремонт межпанельных швов (по заявкам)	1-7													Выполнено
2.5	Посадка новых кустарников	1-7				V	V								Не выполнено
2.6	Посадка однолетних цветов	1-7				V	V								Выполнено
2.7	Реконструкция контейнерной площадки (с учетом синих контейнеров)	1-7							V	V					Выполнено
2.8	Установка антипарковочных столбиков	1-7				V	V								Выполнено
2.9	Покраска и установка детской площадки (беседка)	1-7					V	V							Выполнено
2.9.1	Покраска ограждений газона	1-7				V	V								Выполнено
2.9.2	Замена кровли входных групп подвала	1-7									V	V			Не выполнено
3	Содержание лифтов	1-7	В соответствии с план-графиком тех. обслуживания лифтов на 2020 год												
4	Текущий ремонт жилого фонда	1-7													Выполнено
4.1	Восстановительный ремонт подъезда (ремонт дверей, замена уплотнений, замена ручек и доводчиков, ремонт тех.шкафов в квартирных холлах, ремонт плитки). Локальный малярно-восстановительный ремонт подъезда	1-7			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Выполнено
4.2	Восстановление фасада входной группы	1-7							V	V	V				Выполнено
5	Техническое обслуживание инженерного оборудования														Выполнено
5.1	Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления								V						Выполнено
5.2	Промывка и опрессовка ИТП							V							Выполнено
5.3	Промывка трубопроводов водоснабжения							V							Выполнено
5.4	Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения				V										Выполнено
5.5	Замена трехходовых кранов и манометров			V											Выполнено

*Невыполнение связано с необходимостью проведения дополнительных работ (п.5), не предусмотренных планом.Выполнение перенесено на 2021 год.