

Представитель собственников МКД

Егорова Л.К. (подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Арх-Строй Союз"



Бугер В.В.

**Отчет о выполненных работах
по содержанию и ремонту общего имущества в 2021 году
многоквартирного дома по адресу: ул. Шестая д.5**

№ п/п	Наименование объем работ	подъезд	Дата проведения работ по месяцам												Отметка о выполнении	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Работы, предусмотренные перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества		ежемесячно в соответствии с приложением №2 к договору управления												Выполнено	
2	Придомовая территория	1-2														
2.1	Восстановление газонного покрытия (30 м2) Завоз грунта	1-2					V	V								Выполнено
2.2	Покраска бордюров и парковочных мест	1-2				V	V									Выполнено
2.3	Устройство клумбы	1-2					V									Выполнено
2.4	Посадка новых кустарников	1-2					V									Выполнено
2.5	Посадка однолетних цветов	1-2				V	V									Выполнено
2.6	Покраска и ремонт детских площадок	1-2				V	V									Выполнено
2.7	Локальный ремонт брусчатки	1-2						V	V							Выполнено
2.8	Замена кровли входных групп подвала	1-2							V	V						* Не выполнено
2.9	Ремонт межпанельных швов (по заявкам)	1-2														Выполнено
2.9.1	Установка столбиков на тротуаре (по заявкам)							V								Выполнено
2.9.2	Устанока лавочки возле песочницы						V									Выполнено
2.9.3	Покраска входных деревянных дверей							V								Выполнено
2.9.4	Устройсво съезда с тротуара на внутриквартальную дорогу									V						Выполнено
3	Содержание лифтов	1-2	В соответствии с план-графиком тех. обслуживания лифтов на 2021 год													
4	Текущий ремонт жилого фонда	1-2														
4.1	Восстановительный ремонт подъезда (ремонт дверей, замена уплотнений, замена ручек и доводчиков, ремонт тех.шкафов в квартирных холлах, ремонт плитки). Локальный малярно-восстановительный ремонт подъезда	1-2			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Выполнено
4.2	Восстановление фасада входной группы	1-2							V	V						Выполнено
5	Техническое обслуживание инженерного оборудования															Выполнено
5.1	Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления							V								Выполнено
5.2	Промывка и опрессовка ИТП						V									Выполнено
5.3	Промывка трубопроводов водоснабжения						V									Выполнено
5.4	Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения			V												Выполнено
5.5	Замена трехходовых кранов и манометров		V													Выполнено

*Невыполнение связано с необходимостью проведения дополнительных работ не предусмотренных планом. Выполнение перенесено на 2022г.